

附件

晋城市陵川县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D046-SX	12月2日	晋城	陵川县	崇文镇	北四渠小学	北四渠村	现场检查时，原燃煤锅炉已完成拆除移位，改为生物质锅炉，未按要求安装布袋除尘器。	安装布袋除尘器并确保正常运行，污染物达标排放。	12月31日前
16-D047-SX	12月2日	晋城	陵川县	崇文镇	曹庄信用社	营曹庄村	现场检查时，原燃煤锅炉已完成拆除移位，改为生物质锅炉，未按要求安装布袋除尘器。	安装布袋除尘器并确保正常运行，污染物达标排放。	12月31日前
16-D048-SX	12月2日	晋城	陵川县	古郊乡	古郊乡中心卫生院	古郊村	现场检查时，原燃煤锅炉已完成拆除移位，改为生物质锅炉，未按要求安装布袋除尘器。	安装布袋除尘器并确保正常运行，污染物达标排放。	12月31日前
16-D049-SX	12月2日	晋城	陵川县	崇文镇	郭家川村小学	郭家川村	现场检查时，原燃煤锅炉已完成拆除移位，改为生物质锅炉，未按要求安装布袋除尘器。	安装布袋除尘器并确保正常运行，污染物达标排放。	12月31日前
16-D050-SX	11月29日	晋城	陵川县	平城镇	晋城市古陵山食品有限公司	平城镇	现场检查时，该公司有一台4t/h的燃煤锅炉，配有布袋除尘及脱硫塔处理后高空排放。存在问题：烟道存在旁路，安装有可手动控制的阀门，阀门开启时烟气不通过布袋除尘仅经脱硫塔后直接排放。	按照求妥善处置脱硫旁路。	12月31日前

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D051-SX	11月29日	晋城	陵川县	平城镇	晋城市陵川县平城镇政府	平城镇	陵川县平城镇镇政府有一台0.5t/h的生物质锅炉，配有布袋除尘设施，现场检查时正在使用中，检查发现烟气管道有三通管并装有手动控制阀门，阀门处于开启状态（阀门开启时锅炉烟气不经过布袋除尘设施直接排放）。	按照求妥善处置烟气旁路。	12月31日前
16-D052-SX	11月29日	晋城	陵川县	崇文镇	陵川昌城供热有限公司	崇文镇	现场检查三台锅炉脱硫环节均存在旁路。	按照求妥善处置脱硫旁路。	12月31日前
16-D053-SX	12月2日	晋城	陵川县	崇文镇	陵川德日升热源有限公司	古陵南路东侧	现场检查时，该企业2号排放口烟气自动监控设施湿度数据异常偏高，查看历史数据发现从11月10日16时和11月12日10时湿度监测数据出现两次明显的跃升，直至现场检查时一直维持在30%左右，湿度仪长期故障运行（达标排放执法监测显示湿度为12.0%）。	依法查处，企业必须保证治污设施正常运行，污染物达标排放。	12月31日前
16-D054-SX	12月2日	晋城	陵川县	崇文镇	陵川县大地垃圾处理有限公司	河头村	现场检查时，原燃煤锅炉已完成拆除移位，改为生物质锅炉，未按要求安装布袋除尘器。	安装布袋除尘器并确保正常运行，污染物达标排放。	12月31日前
16-D055-SX	12月2日	晋城	陵川县	崇文镇	陵川县铭仁汽车家园	过培路县标南500米路西	现场检查时，原燃煤锅炉已完成拆除移位，改为生物质锅炉，未按要求安装布袋除尘器。	安装布袋除尘器并确保正常运行，污染物达标排放。	12月31日前

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D056-SX	12月4日	晋城	陵川县	礼义镇	陵川鑫源冶炼有限责任公司	陵川县礼义镇	该企业属于冶金铸造行业，根据《晋城市重污染天气应急指挥部关于启动重污染天气橙色预警的通知》（晋市环〔2017〕411号）和晋城市重污染天气应急预案，该企业12月1日至4日涉及大气污染的所有工段应当全部停产。现场检查时，通过企业运行台帐和在线监控数据发现该企业未落实停产。	调查核实，未严格落实重污染天气应急措施的，根据《大气污染防治法》第一百二十一条第二款处罚。	12月20日前
16-D057-SX	12月2日	晋城	陵川县	六泉乡	六泉寄宿制小学	六泉乡六泉村	现场检查时，原燃煤锅炉已完成拆除移位，改为生物质锅炉，未按要求安装布袋除尘器。	安装布袋除尘器并确保正常运行，污染物达标排放。	12月31日前
16-D058-SX	12月2日	晋城	陵川县	六泉乡	六泉乡卫生院	六泉乡六泉村	现场检查时，原燃煤锅炉已完成拆除移位，改为生物质锅炉，未按要求安装布袋除尘器。	安装布袋除尘器并确保正常运行，污染物达标排放。	12月31日前
16-D059-SX	12月2日	晋城	陵川县	潞城镇	潞城镇中心卫生院	潞城镇	现场检查时，原燃煤锅炉已完成拆除移位，改为生物质锅炉，未按要求安装布袋除尘器。	安装布袋除尘器并确保正常运行，污染物达标排放。	12月31日前
16-D060-SX	12月2日	晋城	陵川县	崇文镇	石字岭小区	石字岭村	现场检查时，原燃煤锅炉已完成拆除移位，改为生物质锅炉，未按要求安装布袋除尘器。	安装布袋除尘器并确保正常运行，污染物达标排放。	12月31日前
16-D061-SX	12月2日	晋城	陵川县	崇文镇	石字岭小学	石字岭村	现场检查时，原燃煤锅炉已完成拆除移位，改为生物质锅炉，未按要求安装布袋除尘器。	安装布袋除尘器并确保正常运行，污染物达标排放。	12月31日前
16-D062-SX	12月2日	晋城	陵川县	崇文镇	鑫淼物业有限公司	望洛北路12月20日前7号	现场检查时，原燃煤锅炉已完成拆除移位，改为生物质锅炉，未按要求安装布袋除尘器。	安装布袋除尘器并确保正常运行，污染物达标排放。	12月31日前

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D063-SX	12月2日	晋城	陵川县	六泉乡	冶头卫生院	六泉乡冶头村	现场检查时，原燃煤锅炉已完成拆除移位，改为生物质锅炉，未按要求安装布袋除尘器。	安装布袋除尘器并确保正常运行，污染物达标排放。	12月31日前
16-D064-SX	12月2日	晋城	陵川县	六泉乡	冶头信用社	六泉乡冶头村	现场检查时，原燃煤锅炉已完成拆除移位，改为生物质锅炉，未按要求安装布袋除尘器。	安装布袋除尘器并确保正常运行，污染物达标排放。	12月31日前
16-D065-SX	12月2日	晋城	陵川县	崇文镇	张家庄小学	张家庄村	现场检查时，原燃煤锅炉已完成拆除移位，改为生物质锅炉，未按要求安装布袋除尘器。	安装布袋除尘器并确保正常运行，污染物达标排放。	12月31日前